

ООО «ПРОМВЕНТЭКСПЕРТ»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД КАЛУГА, Д. ПЛЕТЕНЕВКА, УЛ ТРУДА, Д. 36А E-mail: ooorve40@mail.ru

Протокол № 1/1 от 21 апреля 2025 года.
проведения технического испытания вентилиции

1. Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Калуги**
2. Адрес фактический: **г. Калуга, ул. Вишневого, 5**
3. Адрес юридический: **г. Калуга, ул. Вишневого, 5**
Индекс/Телефон/Факс/E-mail:
4. Дата испытаний: **21 апреля 2025 года.** Срок действия протокола до: **21 апреля 2026 года.**
5. Цель испытаний: **обследование вентилиционной системы в помещениях на соответствие фактических данных проектным и санитарно-гигиеническим нормам СНиП 41-01-2003, СНиП II-65-73, СНиП 31-06-2009, санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**
6. Отделение: **Пищевблок, учебные классы.**
7. Корпус:
8. Этаж: **1, 2**
9. Место отбора: **пищевблок, учебные классы**
включающие в себя: **Пищевблок (вентиляция общеобменная), Вытяжной зонт над плитой, Учебные классы № 218, 219, 220, 221**

10. Таблица 1 - Средства измерений:

№п/п	Средство	Наименование	Завод- ской номер
	1	2	3
1	Измеритель параметров микроклимата.	Анемометр CEM DT-8880	0.151115315
3	Линейка геометрическая (ГОСТ 427-75)	Shinwa	-
2	Инструмент для измерения расстояний, рулетка измерительная.	Энкор	-

11. Таблица 2 - Условия выполнения измерений:

№п/п	В помещении	20-23	гр. С	Относительная влажность:	37-48	%	Давление	766 мм.рт.ст.
1	Температура:							

12. Характеристики воздухозаборов:
Пищевблок (вентиляция общеобменная)

вытяжные вентиляционные решетки:

200X200 (MM) 3 мт

зонах выявленных:

Вытяжка воздуха осуществляется из верхней зоны через

1800X2000 (mm) 1 мтр

вытяжные вентиляционные решетки:

Зыгтяжка воздуха осуществляется из верхней зоны через

250X250 (MM) 2 шт

вытяжные вентиляционные решетки:

Вытяжка воздуха осуществляется из верхней зоны через

250X250 (MM) 2 шт

вытяжные вентиляционные решетки:

Вытяжка воздуха осуществляется из верхней зоны через

250X250 (MM) 2 шт

вытяжные вентиляционные решетки:

Вытяжка воздуха осуществляется из верхней зоны через

250X250 (MM) 2 шт

13. Таблица 2 - Условия выполнения измерений:

№п/п	Наименование помещения	Площадь вентиляционного отверстия, м2		Зона (верх/низ)	Скорость воздуха, м/сек		Производительность, м³/ч		Соответствие проектным значениям расхода воздуха, м3/ч				Отклонение от показателей, +/-	
		приток	вытяжка		приток	вытяжка	приток	вытяжка	приток		вытяжка		приток	вытяжка
									факт	факт	факт	факт		
1	Пищеблок (вентиляция общеобменная)	-	0,04	верх	-	6,3	0	2116,8	0	0	2000	2116,8	0	116,8
2		-	0,04	верх	-	4,5								
3		-	0,04	верх	-	3,9								
4	Вытяжной зонт над плитой	-	3,6	верх	-	0,42	0	5443,2	0	0	5000	5443,2	0	443,2
5		-	0,0625	верх	-	0,52	0	222,75	0	0	220	222,75	0	2,75
6		-	0,0625	верх	-	0,47								
7	Учебный класс № 219	-	0,0625	верх	-	0,54	0	229,5	0	0	220	229,5	0	9,5
8		-	0,0625	верх	-	0,48								
9		-	0,0625	верх	-	0,59	0	252	0	0	220	252	0	32
10	Учебный класс № 220	-	0,0625	верх	-	0,53	0	225	0	0	220	225	0	5
11		-	0,0625	верх	-	0,6	0	225	0	0	220	225	0	5
12		-	0,0625	верх	-	0,4								

14. Рекомендации:

- 1) Система вытяжной вентиляции соответствует проектным нормам, нормам СНиП 41-01-2003, СНиП II-85-73, СНиП 31-06-2009, санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Проведение испытаний:

инженер

руководитель

